ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 110 (*64*)

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ***ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)***

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 21.09.2020

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ)	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
(ಆ)	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದುವರೆವಿಗೂ ಈ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಹಣ ಎಷ್ಟು; ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ; ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು;	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ (1) 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 09 ಕಾಲೇಜುಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ರೂ.999.50 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ (2) 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 09 ಕಾಲೇಜುಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ರೂ.2065.00ಲಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ.3064.50ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ರೂ.1711.41ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ 04 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 03 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಇನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 05 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ 06 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ) ಅಲ್ಲದೆ, 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡೇಪಲ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರೂ.2375.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ವಸತಿಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. (3) 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ

		ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 02 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.90.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋವಿಡ್-19ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
(ಇ)	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು?	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 17 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರೂ.37.76 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನುದಾನ ದೊರೆತ ನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ 139 ಹೆಚ್‌ಪಿಸಿ 2020

(ಡಾ: ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ್)
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:64ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಳೆದ 03 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

Sl. No	Name & address of the College	Est Cost	AA Revised Est Cost	Tender Approval	HOA	Work Details	Agency	Sanct Year	Total Release	Balance	Phy Progress
1	**G.F.G.C. Jevargi**	100.00	96.00	0.00	SDP	Add C R	KRIDL	2017-18	95.00	1.00	Roof Laid work U/P
2	**G.F.G.C. Chitapur**	165.50	165.50	0.00	General	Meeting Hall, Renovation, Parking, Drinking Water	KRIDL	2017-18	165.50	0.00	Work just started
3	**G.F.G.C. Alanda**	100.00	100.00	0.00	SDP	add C R	KRIDL	2017-18	85.00	15.00	Drop this work
	G.F.G.C. Alanda	34.00	34.00	0.00	General	compound wall	KRIDL	2017-18	34.00	0.00	Work Completed
4	**G.F.G.C. Chincholi**	100.00	100.00	0.00	SDP	add C R	KRIDL	2017-18	90.00	10.00	Roof Laid work U/P
5	**G.F.G.C. Kalagi**	100.00	100.00	0.00	SDP	Add C R	KRIDL	2017-18	95.00	5.00	Work Completed
6	**G.F.G.C. Karjagi**	100.00	100.00	0.00	SDP	add C R	KRIDL	2017-18	95.00	5.00	Plastering work U/P
7	**G.F.G.C. Mahagaon Cross, Kalburgi**	100.00	100.00	0.00	SDP	Add C R	KRIDL	2017-18	95.00	5.00	Work Completed
8	**G.F.G.C. Farhatabad**	100.00	100.00	0.00	SDP	add C R	KRIDL	2017-18	95.00	5.00	Work Completed
9	**G.F.G.C. Sulepet**	100.00	96.50	0.00	SDP	Add C R	KRIDL	2017-18	90.00	6.50	Flooring work in progress
TOTAL Rs.		**999.50**	**992.00**						**939.50**	**52.50**	

ಅನುಬಂಧ 1

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:64ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಳೆದ 03 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

Sl. No	Name & address of the College	Est Cost	AA Revised Est Cost	Tender Approval	HOA	Work Details	Agency	Sanct Year	Total Release	Balance	Phy Progress
1	G.F.G.C. Jevargi	125.00	125.00	128.03	General	Add C R	KHB	2018-19	20.00	105.00	G+2 work completed
	G.F.G.C. Jevargi	140.00	140.00	140.00	General	Lab Build	KHB	2018-19	20.00	120.00	G+2 work completed
	G.F.G.C. Jevargi	60.00	60.00	60.00	General	Library	KHB	2018-19	10.00	50.00	G+2 work completed
	G.F.G.C. Jevargi	15.00	15.00	15.00	General	Toilet	KHB	2018-19	5.00	10.00	G+2 work completed
	G.F.G.C. Jevargi	15.00	15.00	15.00	General	Ladies R R	KHB	2018-19	5.00	10.00	G+2 work completed
	G.F.G.C. Jevargi	100.00	100.00	100.00	General	Auditorium	KHB	2018-19	85.00	15.00	G+2 work completed
2	G.F.G.C. Chitapur	100.00	90.60	101.08	General	Add C R	KHB	2018-19	45.30	45.30	External Plastering work U/P
	G.F.G.C. Chitapur	70.00	70.00	70.00	General	Lab Build	KHB	2018-19	60.00	10.00	External Plastering work U/P
	G.F.G.C. Chitapur	15.00	15.00	15.00	General	Toilet	KHB	2018-19	7.50	7.50	External Plastering work U/P
	G.F.G.C. Chitapur	15.00	15.00	15.00	General	Ladies R R	KHB	2018-19	7.50	7.50	External Plastering work U/P
3	G.F.G.C. Sedam	225.00	225.00	228.72	General	Add C R	KHB	2018-19	25.00	200.00	Roof slab work U/P
	G.F.G.C. Sedam	35.00	35.00	35.00	General	Lab Build	KHB	2018-19	10.00	25.00	Roof slab work U/P
	G.F.G.C. Sedam	60.00	60.00	60.00	General	Library	KHB	2018-19	10.00	50.00	Roof slab work U/P
	G.F.G.C. Sedam	30.00	30.00	30.00	General	Toilet	KHB	2018-19	5.00	25.00	Roof slab work U/P
	G.F.G.C. Sedam	15.00	15.00	15.00	General	Ladies R R	KHB	2018-19	5.00	10.00	Roof slab work U/P
	G.F.G.C. Sedam	100.00	100.00	100.00	General	Auditorium	KHB	2018-19	85.00	15.00	Roof slab work U/P
4	G.F.G.C. Kamalapur	100.00	94.75	99.96	General	Add C R	KHB	2018-19	47.38	47.37	Painting Work in progress
5	G.F.G.C. Chincholi	50.00	46.50	50.59	General	add C R	KHB	2018-19	37.00	9.50	The entrusted work is in 2nd floor. Presently ground floor works is under progress by RITES & hence KHB will start work after complition of GF
	G.F.G.C. Chincholi	15.00	15.00	15.00	General	Toilet	KHB	2018-19	5.00	10.00	AA Given
	G.F.G.C. Chincholi	15.00	15.00	15.00	General	Ladies R R	KHB	2018-19	5.00	10.00	AA Given
6	G.F.G.C. Kalagi	50.00	44.35	49.96	General	Add C R	KHB	2018-19	22.18	22.17	Flooring work in progress
	G.F.G.C. Kalagi	35.00	35.00	35.00	General	Lab Build	KHB	2018-19	17.50	17.50	Flooring work in progress
7	G.F.G.C. Mahagaon Cross, Kalburgi	50.00	46.10	51.06	General	Add C R	KHB	2018-19	37.00	9.10	GF Work Completed
	G.F.G.C. Mahagaon Cross, Kalburgi	30.00	30.00	30.00	General	Toilet	KHB	2018-19	5.00	25.00	GF Work Completed
	G.F.G.C. Mahagaon Cross, Kalburgi	15.00	15.00	15.00	General	Ladies R R	KHB	2018-19	5.00	10.00	GF Work Completed
8	G.F.G.C.W, Jevargi Colony	250.00	250.00	253.59	General	Add C R	KHB	2018-19	20.00	230.00	G+2 work completed
	G.F.G.C.W, Jevargi Colony	35.00	35.00	35.00	General	Lab build	KHB	2018-19	10.00	25.00	G+2 work completed
	G.F.G.C.W, Jevargi Colony	60.00	60.00	60.00	General	Library	KHB	2018-19	10.00	50.00	G+2 work completed
	G.F.G.C.W, Jevargi Colony	45.00	45.00	45.00	General	Toilet	KHB	2018-19	25.00	20.00	G+2 work completed
	G.F.G.C.W, Jevargi Colony	15.00	15.00	15.00	General	Ladies R R	KHB	2018-19	5.00	10.00	G+2 work completed
	G.F.G.C.W, Jevargi Colony	100.00	100.00	100.00	General	Auditorium	KHB	2018-19	80.00	20.00	G+2 work completed
9	G.F.G.C. Farhatabad	50.00	41.10	50.40	General	Add C R	KHB	2018-19	20.55	20.55	Work U/P
	G.F.G.C. Farhatabad	15.00	15.00	15.00	General	Toilet	KHB	2018-19	7.50	7.50	Work U/P
	G.F.G.C. Farhatabad	15.00	15.00	15.00	General	Ladies R R	KHB	2018-19	7.50	7.50	Work U/P
	TOTAL Rs.	**2065.00**	**2028.40**	**2078.39**					**771.91**	**1256.49**	